

MAITRE D'OUVRAGE

RECTORAT DE PARIS
46, RUE SAINT JACQUES
75230 PARIS CEDEX 05

REHABILITATION DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE

24 rue de Lhomond
75005 PARIS

PHASE APS

CALENDRIER DU CHEMIN CRITIQUE TRAVAUX

Architectes

PHD ARCHITECTES
10 rue de Charonne
75011 PARIS

Tél : 01.47.00.23.60
Fax : 01.47.00.21.86

Ingénierie Générale et mandataire

IGREC INGENIERIE S.A.S
127 Avenue d'Italie
75013 PARIS

Tél : 01.53.94.73.73
Fax : 01.53.94.73.99

Ingénierie Fluides

CLIMA PLUS
9bis, de l'Arpajonnais
91160 SAULX LES CHARTREUX

Tél : 01.64.48.15.00
Fax : 01.69.34.84.86

Date : Février 2010

Nombre de pages : 3

Version	Observations	Etabli par	Vérifié par	Approuvé par	Date
0	Création document	VB	VB	VB	Février 2010

REHABILITATION DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE

CALENDRIER DU CHEMIN CRITIQUE - TRAVAUX

N°	Nom de la tâche	2011												2012												2013												2014					
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
1	TRAVAUX	TRAVAUX																																									
2	OS de démarrage	17/01 OS de démarrage																																									
3	PHASE 0 - PREPARATION DU CHANTIER	17/01 PHASE 0 - PREPARATION DU CHANTIER																																									
4	Cantonnements	17/01 Cantonnements																																									
5	Etudes d'EXE	14/02 Etudes d'EXE																																									
6	Plan de retrait des MCA	14/02 Plan de retrait des MCA																																									
7	PHASE 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES LHOMOND	28/03 PHASE 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES LHOMOND																																									
8	Désamiantage 3eme étage LHOMOND	28/03 Désamiantage 3eme étage LHOMOND																																									
9	Curage démolition 3eme étage LHOMOND	04/04 Curage démolition 3eme étage LHOMOND																																									
10	Etanchéité provisoire	18/04 Etanchéité provisoire																																									
11	Dépose couverture existante et plafond en plâtre du 3eme étage LHOMOND	25/04 Dépose couverture existante et plafond en plâtre du 3eme étage LHOMOND																																									
12	Réalisation du plancher haut du 3eme étage LHOMOND	09/05 Réalisation du plancher haut du 3eme étage LHOMOND																																									
13	Réalisation de la charpente, couverture et de l'étanchéité des locaux techniques 4eme étage LHOMOND	06/06 Réalisation de la charpente, couverture et de l'étanchéité des locaux techniques 4eme étage LHOMOND																																									
14	Aéroréfrigérants, extracteurs et centrales de traitement d'air 3eme étage LHOMOND	18/07 Aéroréfrigérants, extracteurs et centrales de traitement d'air 3eme étage LHOMOND																																									
15	DIA amiante phase 2	30/05 DIA amiante phase 2																																									
16	Cour anglaise et plancher pour locaux techniques - premier et deuxième sous sol ERASME	06/06 Cour anglaise et plancher pour locaux techniques - premier et deuxième sous sol ERASME																																									
17	Groupe froid et du transformateur CVC premier et deuxième sous-sol ERASME	01/08 Groupe froid et du transformateur CVC premier et deuxième sous-sol ERASME																																									
18	PHASE 2 - REHABILITATION LHOMOND	19/09 PHASE 2 - REHABILITATION LHOMOND																																									
19	Escaliers de secours provisoire, élévateur de chantier et nacelles	19/09 Escaliers de secours provisoire, élévateur de chantier et nacelles																																									
20	Collecteurs et réseaux en sous sol	26/09 Collecteurs et réseaux en sous sol																																									
21	ZONE 1 (cis partie de réaménagement locaux 3eme étage)	10/10 ZONE 1 (cis partie de réaménagement locaux 3eme étage)																																									
22	Désamiantage après rapport de DIA amiante phase 2	10/10 Désamiantage après rapport de DIA amiante phase 2																																									
23	Remplacement des menuiseries extérieures et traitement des façades	24/10 Remplacement des menuiseries extérieures et traitement des façades																																									
24	Création des trémies principales et des circulations	17/10 Création des trémies principales et des circulations																																									
25	Distribution des réseaux horizontaux et verticaux	31/10 Distribution des réseaux horizontaux et verticaux																																									
26	Façades de gaines techniques	05/12 Façades de gaines techniques																																									
27	Rénovation des circulations, sanitaires et escaliers	05/12 Rénovation des circulations, sanitaires et escaliers																																									
28	ZONE 2 (cis partie de réaménagement locaux 3eme étage)	16/01 ZONE 2 (cis partie de réaménagement locaux 3eme étage)																																									
29	Désamiantage après rapport de DIA amiante phase 2	16/01 Désamiantage après rapport de DIA amiante phase 2																																									
30	Remplacement des menuiseries extérieures et traitement des façades	30/01 Remplacement des menuiseries extérieures et traitement des façades																																									
31	Création des trémies principales et des circulations	23/01 Création des trémies principales et des circulations																																									
32	Distribution des réseaux horizontaux et verticaux	30/01 Distribution des réseaux horizontaux et verticaux																																									
33	Façades de gaines techniques	05/03 Façades de gaines techniques																																									
34	ZONE 3 (cis partie de réaménagement locaux 3eme étage)	09/04 ZONE 3 (cis partie de réaménagement locaux 3eme étage)																																									
35	Désamiantage après rapport de DIA amiante phase 2	09/04 Désamiantage après rapport de DIA amiante phase 2																																									
36	Remplacement des menuiseries extérieures et traitement des façades	23/04 Remplacement des menuiseries extérieures et traitement des façades																																									
37	Création des trémies principales et des circulations	16/04 Création des trémies principales et des circulations																																									
38	Distribution des réseaux horizontaux et verticaux	30/04 Distribution des réseaux horizontaux et verticaux																																									
39	Façades de gaines techniques	04/06 Façades de gaines techniques																																									
40	Rénovation des circulations, sanitaires et escaliers	04/06 Rénovation des circulations, sanitaires et escaliers																																									
41	Rénovation de l'excroissance LHOMOND rez-de-chaussée et premier étage	02/07 Rénovation de l'excroissance LHOMOND rez-de-chaussée et premier étage																																									
42	Finitions deuxième sous sol LHOMOND	27/08 Finitions deuxième sous sol LHOMOND																																									
43	PHASE 3 - TRAVAUX PREPARATOIRES ERASME	26/09 PHASE 3 - TRAVAUX PREPARATOIRES ERASME																																									
44	Adaptation de l'installation de chantier	26/09 Adaptation de l'installation de chantier																																									

